

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории, прилегающей к памятнику участникам ВОВ в с.Ламаново.
2. Место реализации инициативного проекта.
- 2.1. Муниципальный район/городской округ: Колосовский муниципальный район Омской области.
- 2.2. Поселение: Ламановское сельское поселение.
- 2.3. Населенный пункт: с.Ламаново.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
- 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.
- 3.2. Адрес объекта (при наличии): 646365, Омская область, Колосовский район
(название района, населенного пункта,
с.Ламаново, ул.Центральная, 30В
улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 18.09.2024 г. по 28.12.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей)*	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	1935114,80	1935114,80	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	184397,58	184397,58	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	110214,65	110214,65	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	25434,15	25434,15	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	48748,78	48748,78	0,00	0,00	0,00
Всего		2119512,38	2119512,38	0,00	0,00	0,00

В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ИП «Тимофеев Виктор Петрович»	Предоставление транспортных услуг	Шт.	1	сумма расходов 2500,00
2	ООО «Феникс»	Предоставление транспортных услуг	Шт.	1	сумма расходов 2500,00

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Куницкая Галина Владимировна	Работы по очистке территории у памятника.	Обкос травы – 50 м ² .
2	Бырдина Галина Александровна		
3	Ягубцева Юлия Федоровна		
4	Косенкова Жанна Александровна		
5	Агаки Инна Анатольевна		
6	Аминова Анастасия Сергеевна		
7	Плоцкая Елена Николаевна		
8	Тюпо Николай Васильевич		
9	Смоляк Светлана Викторовна		
10	Колесникова Светлана Григорьевна		
11	Колесников Анатолий Владимирович	Работы по очистке территории у памятника.	Уборка территории от мусора – 9,7 м ² .
12	Гурдова Лидия Александровна		
13	Подворная Татьяна Сергеевна		

14	Красноперова Наталья Николаевна		
15	Красноперова Галина Петровна		
16	Жердева Татьяна Васильевна		
17	Вусько Татьяна Васильевна		
18	Колесникова Валентина Алексеевна		
19	Савельева Марина Юрьевна		
20	Киселева Ольга Васильевна	Работы по очистке территории у памятника.	Погрузка и разгрузка мусора. 6000м ³ .
21	Лиферчук Наталья Ивановна		
22	Горбатовых Ирина Валерьевна		
23	Давыденко Сергей Александрович		
24	Косенкова Елена Николаевна		
25	Малахова Надежда Геннадьевна		
26	Моргунова Анна Анатольевна		
27	Скатов Павел Владимирович		
28	Ульянова Марина Александровна		
29	Абрамова Галина Михайловна		
30	Ведлер Виталий Фридрихович		
31	Логинова Елена Александровна		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1. Установка бортовых камней бетонных-0,78 м.;
2. Приобретение бетонных вазонов – 9 шт.
3. Устройство покрытий из тротуарной плитки – 25,71 м².
4. Устройство металлических пешеходных ограждений – 0,78 м.
5. Плитка керамогранитная, неполированная – 11,7504 м².
6. Приобретение бетонных уличных скамеек с деревянным настилом – 2 шт.
7. Приобретение бетонных урн – 4 шт.
8. Улучшен эстетичный вид объекта и села в целом.

Глава Ламановского сельского поселения
(наименование муниципального образования)

"28" декабря 2024 года



(подпись)

С.В.Смоляк
(инициалы, фамилия)